



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Број: 352-04-00105/2023-01
Датум: 20.03.2024. године
Немањина 22-26, 11000 Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО 26 MAR 2024

Орг. јед.	Број	Датум	Предност
	400-447/2023-04/45		

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, Немањина 22-26, 11000 Београд, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

ЕФЕКТИВНОСТ МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА
КВАЛИТЕТА ВОДЕ (ЦОР 6.3)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-447/2023-04/44 од 20. децембра 2023. године

Несврсисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

I

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

- У наведеном извештају ово министарство није добило препоруке приоритета I.

II

Несврхисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	За планиране активности утврде квантитативне индикаторе и њихове вредности на годишњем нивоу, као да приликом извештавања о активностима њихов статус утврђују узимајући у обзир остварени резултат, утврђене показатеље и прописани обухват фазе спровођења капиталног пројекта	Програмом водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији, програм VI правремено и поједностављено извештавање од стране субјеката у складу са Уговорима и прописима у оквиру „Програма водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији“. Одељење за спровођење инвестиционих програма и пројеката комуналне инфраструктуре и комуналне делатности , је преузело иницијативу сачињавање индикатора и вредности реализације ППОВ на годишњем нивоу, и резултате имплементације пројеката изградње ППОВ и комуналне инфраструктуре.	Израда Студије анализе стања у сектору управљања комуналним отпадним водама и смернице за даљи развој. Групе за припрему, праћење и контролу рализације програма и пројеката комуналне инфраструктуре: Група је преузела иницијативу да се на годишњем нивоу ради Студија, ради смерница за даљи развој и унапређење свеобухватне ситуације заштите вода на територији Републике Србије, као и процене реалног стања на терену.	Руководилац Групе за припрему, праћење и контролу рализације програма и пројеката комуналне инфраструктуре	Мере ће бити припремљене и донете у року од годину дана
2	Приликом извештавања о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије, статус активности утврђују на основу реализованих активности и у односу на утврђене индикаторе, узимајући у обзир и прописани обухват фазе имплементације капиталног пројекта	Уговор о зајму је закључен 23.11.2021. године са Немачком развојном банком КФВ и потврђен у Скупштини Републике Србије 14.11.2022. године .Средства зајма су добијена на период од 15 година субвенционисаном из буџета СР Немачке и Немачке развојне банке КфВ („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 4 од 14. новембра 2022. год.) у току су активности за испуњење услова за почетак реализације изградње и реконструкција ППОВ. Одељење за спровођење инвестиционих програма и пројеката комуналне инфраструктуре и комуналне	Правремено и поједностављено извештавање од стране субјеката у складу са Уговорима и прописима у оквиру „Програма водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији“ Одељење за спровођење инвестиционих програма и пројеката комуналне инфраструктуре и комуналне делатности , Обављени преговори са банком да се дају повољнији услови зајма за	Руководилац Групе за припрему, праћење и контролу рализације програма и пројеката комуналне инфраструктуре	Мере ће бити припремљене и донете у року од годину дана

		<p>делатности, процедура Програма VI фаза I (припремна фаза припрема тендера израда пројектне документације). Спроводи све неопходне припреме ради даље реализације програма VI фаза II изградње, реконструкције ППОВ и проширење канализационе мреже у који спадају Пожаревац, Трстеник, Пирот и Јагодинина. Активности су диктиране условима Уговора о зајму и припрема закључења пратећих Уговора.</p>	<p>Градове који учествују у Програму VI фази II. Одељење координише и прати реализацију између учесника на изради тендерске, пројектне документацији као и студија. Одељење прати процес објављивања позива за пројектовање и извођење за Програм VI фаза II (изградње, реконструкције ППОВ и проширење канализационе мреже).</p>		
--	--	--	---	--	--

III

Несврисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

- У наведеном извештају ово министарство није добило препоруке приоритета III.

МИНИСТАР
ГОРАН ВЕСИЋ



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Број: 352-04-00105/2023-01
Датум: 3.04.2024. године
Немањина 22-26, 11000 Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 05 АПР 2024			
Орг. јед.	Број	Година	Вређање
400-447/2023	04/51		

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, Немањина 22-26, 11000 Београд, подноси

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕПОРУКА РАДИ ОТКЛАЊАЊА НЕСВРСИСХОДНОСТИ
ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

ЕФЕКТИВНОСТ МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ВОДА ОД ЗАГАЂИВАЊА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА
КВАЛИТЕТА ВОДЕ (ЦОР 6.3)

Број и датум извештаја о ревизији: 400-447/2023-04/44 од 20. децембра 2023. године

Несврнисходности које су обухваћене налазима и закључцима, за које је у поступку ревизије утврђено да би њиховим отклањањем средства од стране субјекта ревизије била употребљена економичније, ефикасније и ефективније, као и у складу са планираним циљевима:

I

Несврнисходности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

- У наведеном извештају ово министарство није добило препоруке приоритета I.

I

II

Несврхисходности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Препорука	Мера исправљања		Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	За планиране активности утврде квантитативне индикаторе и њихове вредности на годишњем нивоу, као да приликом извештавања о активностима њихов статус утврђују узимајући у обзир остварени резултат, утврђене показатеље и прописани обухват фазе спровођења капиталног пројекта	Програмом водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији, програм VI правовремено и поједностављено извештавање од стране субјеката у складу са Уговорима и прописима у оквиру „Програма водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији“.	Израда Студије анализе стања у сектору управљања комуналним отпадним водама и смернице за даљи развој. Групе за припрему, праћење и контролу реализације програма и пројеката комуналне инфраструктуре: Група је преузела иницијативу да се на годишњем нивоу ради Студија, ради смерница за даљи развој и унапређење свеобухватне ситуације заштите вода на територији Републике Србије, као и процене реалног стања на терену, Студија ће бити доступна јавности на сајту МГСИ након упознавања и усвајања на Влади Р. Србије. Студија анализе стања у сектору управљања комуналним отпадним водама се јавила након увида у потребу да се прати како управљање и квалитет тако и финансијска одрживост извршених и постојећих ППОВ-а како би имали увид у квалитет и рад свих ППОВ као и ради унапређења будућих пројеката.	Руководилац Групе за припрему, праћење и контролу реализације програма и пројеката комуналне инфраструктуре	Мере ће бити и донете у року од шест месеци
2	Приликом извештавања о реализацији активности Акционог плана за спровођење Стратегије, статус активности утврђују на основу реализованих активности и у односу на утврђене	Програмом водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији, програм VI који се финансира из средстава Немачком развојном банком КФВ. Активност 2.2.1.3: Изградња и реконструкција ППОВ у Смедереву, Панчеву, Кикинди, Пожаревцу, Трстенику, Пироту, Јагодини и Вршцу са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже, врши се из две фазе, прва фаза припрема пројекта се састоји из	Правовремено и поједностављено извештавање од стране субјеката у складу са Уговорима и прописима у оквиру „Програма водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији“	Руководилац Групе за припрему, праћење и контролу реализације програма и пројеката комуналне инфраструктуре	Мере ће бити припремљене и донете у року од годину дана

	<p>индикаторе, узимајући у обзир и прописани обухват фазе имплементације капиталног пројекта</p>	<p>израде техничке и тендерске документације за другу фазу, изводљивости за поменуте општине. Прва фаза омогућава да се стекну сви услови за почетак фазе 2 која опбухвата изградњу. Прва фаза пројекта је у току с тим да је уговор потписан Уговор о зајму је закључен 23.11.2021. године са Немачком развојном банком КФВ и потврђен у Скупштини Р. Србије 14.11.2022. године. Након чега се приступило реализацији прве фазе Пројекта. Очекиван завршетак прве фазе је 30. јун 2024. године за свих седам општина, након чега се очекује старт фазе 2 за четири општине које се налазе у поменутој фази (Пожаревац, Пирот, Јагодина и Трстеник), четири општине су у реализацији за потписивање Трилатералних уговора за почетак реализацију друге фазе.</p> <p>Активност 2.2.1.2. Изградња ППОВ Врања са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже, поменута активност је у целости извршена, фебруара 2022. године, након годину дана постројење је завршило пробни рад у складу са уговором, док је употребна дозвола у току реализације.</p> <p>Одељење за спровођење инвестиционих програма и пројеката комуналне инфраструктуре и комуналне делатности, процедура Програма VI фаза I (припремна фаза припрема тендера израда пројектне документације). Спроводи све неопходне припреме ради даље реализације програма VI фаза II изградње, реконструкције ППОВ и проширење канализационе мреже у који спадају Пожаревац, Трстеник, Пирот и Јагодинина. Активности су диктиране условима Уговора о зајму и припрема закључења пратећих Уговора. Одељење прати припрему Трилатералних уговора за почетак реализације друге фазе.</p>	<p>Обављени преговори са банком да се дају повољнији услови зајма за Градове који учествују у Програму VI фази II.</p> <p>Одељење координише и прати реализацију између учесника на изради тендерске, пројектне документацији као и студија. Одељење прати процес објављивања позива за пројектовање и извођење за Програм VI фаза II (изградње, реконструкције ППОВ и проширење канализационе мреже).</p>		
--	--	--	--	--	--

III

Несврсисходности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

- У наведеном извештају ово министарство није добило препоруке приоритета III.

МИНИСТАР

ГОРАН ВЕСИЋ

